

КРАСНОДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ
по приемке здания в эксплуатацию.

Копия верна.

Инженер УКСА
Горисполкома /П. Чернышев/

УТВЕРЖДЕН

Решением исполкома Краснодар
Горсовета депутатов трудящихся
от 3 сентября № 429/2Председатель
исполнительного комитета
Горсовета депутатов трудящихся
"3" сентября 1976 года

место печати.

"31" августа 1976 г.

г. Краснодар.

Государственная приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии, представителя инспекции Госархстройконтроля
г. Краснодара нач.-к инсп. Госархстройконтроля РОЖКОВ Г.И.

Членов комиссии, представителей от:

Райисполкома районный архитектор ТИТОВ
 Застройщика (заказчика) гл. инж. УКСА ГИКА ФИЛАТОВ В.Т.
 Эксплуатирующей организации зав. горно БУТЛАКОВ В.Д.
 Генподрядной организации гл. инж. СМУ-1 КАЛАШНИКОВ В.Н.
 Проектной организации НКПСМ -1 Корсаков Н.И.
 Государственного санитарного надзора сан. врач Горзес ЧАПЛИЕВ
 Авторский надзор ШИРОГЛАЗОВ Г.А.
 Техн. инспектор Краисоффроба КАЧАН Н.С.
 Профсоюзной организации НЕВОСОВ В.Д.
 Директор школы № 32 ГРИДИН А.С.
 Гос. пожарного надзора ст. инсп. СВНЧ-3 ДОЛГИХ В.Н.
 Технадзор УКСА Горисполкома ЧЕРНЫШЕВ П.В.

При участии представителей привлеченных организаций - гл. инж.
 СУНР-15 Буров Б.И., нач.-ка СУОР-15 Калашников Г.Н., нач.-ка уч.-ка КЭМ-
 Ляпушкин Н.И., ПОМ-нач.-ка Калашников, КМУС-1 тр. КСТМ нач. уч.-ка, прораб
 СМУ-1 тр. МПЭ Эрман В.И.

на основании акта рабочей комиссии от 20 августа 1976 г.

I. Произвела осмотр предъявленного застройщиком (заказчиком) УКС

Горисполкома построенного строительно-монтажным управлением № I
трест № II, по типовому проекту серии 224-I-II4 школа на 1176
индивидуальному

учащихся в Октябрьском районе по адресу:

- Строительный школа по ул. Ким, кв. 393

- Городской (почтовый) ул. Ким, 17

имеющего следующие технико-эксплуатационные показатели:

показатели		Данные по проекту	Принято фактически
а) Эксплуатационная мощность: (мест)		1176	1176
б) Этажность		3	3
в) Количество секций		3	3

в) полезная площадь (жилая плюс подсобная) м²
и) общий объем здания куб.м.

! 5534,8 ! 5534,8
! 23512,6 ! 23512,6

В том числе надземной части м³

2. Установили, что строительные и монтажные работы осуществлены согласно разрешению инспекции Госархстройконтроля г. Краснодар №661 от 5 янв. 1976 г. в сроки: начало работ январь 1976 г., окончание работ август 1976 год

3. Определила, что предъявленная застройщиком (заказчиком) техническая документация и акты на выполненные строительно-монтажные скрытые работы имеют в требуемом объеме и надлежаще оформлены.

4. Установила, что фактически выполненные конструктивные элементы здания санитарно-технические, электротехнические и слаботочные устройства, наружные коммуникации, благоустройство и озеленение территории соответствуют утвержденному проекту и предъявленной документации.

5. В результате осмотра здания в натуре, проверке эффективности действия выполненных устройств, установила пригодность здания в эксплуатации, со следующими оценками качества законченных конструктивных элементов и видов работ

А. Общестроительные работы и конструкции.

фундаменты - отлично.	столярные изделия - удовлетворительно
стены - хорошо	штукатурные работы - хорошо
перекрытия - отлично	малярные работы - удовлетворительно
перегородки - отлично	фасады - отлично
лестницы - отлично	благоустройство - хорошо
крыша - хорошо	озеленение - хорошо
полы - 50% отлично, 50% хорошо	

Б. Внутреннее оборудование и устройство.

Отопление - хорошо	Акт приемки от 30 августа № 77 1976 г.
Котельная, boilerная, тепловой пункт.	Акт приемки от 30 августа № 91 1976 г.
Вентиляция - хорошо	Акт приемки от 16 августа № 89 1976 г.
Водоснабжение холодное - хорошо	Акт приемки от 25 августа № 80 1976 г.
горячее - удовлетворит.	" " " " " " " " " " " " " " " "
Канализация - удовлетворительно	Акт приемки от 26 августа № 87 1976 г.
Газооборудование - не предусмотрено	Акт приемки от проектом
Электрооборудование - хорошее	
Лифты не предусмотрены	проектом
Мусоропровод	проектом

В. Наружные сети.

Водоснабжение - хорошо	Акт приемки от 29 июня № 86 1976 г.
Канализация - удовлетворительно	Акт приемки от 26 августа № 87 1976 г.
Газ не предусмотрен проектом	
Тепловой ввод - удовлетворит.	Акт приемки от
Освещение - хорошо	Акт приемки от 26 августа № 78 1976 г.
Телефонизация - удовлетворит.	Акт приемки от
Радиофикация - хорошо	Акт приемки от 31 августа № 96 1976 г.
Телефония Телевизионное оборудов.	Акт приемки от 30 августа № 84 1976 г.
Ведостоки	Акт приемки от 30 августа № 84 1976 г.
Дренаж не предусмотрен проектом	Акт приемки от 26 августа № 88 1976 г.

6. Полная сметная стоимость 1185,97 тысяч рублей.

Решение Государственной комиссии.

Предъявленный к приемке Школа на 1176 мест

Принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо

и/п

Председатель комиссии /Г.Клима Рожков /

Члены комиссии представители от (подписи)

.....
.....
.....
.....

АНКЕТА

1. Год ввода в эксплуатацию 1976г.
2. Типовой проект № 224-1-114
3. Наличие мест по проекту 1176 фактическое 1350
4. Этажность 3
5. Учебная площадь 20653 м, рабочая площадь 5492 м
строительный объём 24172 м

6. СОСТАВ И ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ

№ п/п	Помещения	площадь (кв.м.)	размеры (мхм)	кол-во
1	2	3	4	5

А. Учебная зона подготовительных классов (6-летки)

- А Спальные помещения -----
А-1 Классные помещения -----
А-2 Групповые комнаты -----
А-3 Характеристика помещений в случае их
размещения в детских дошкольных помещениях -----

Б. Учебная зона начальных классов (1-3 классов):

- Б-1 Классные помещения 51,0 2,93 X 8,60 8
Б-2 Кабинет ручного труда
Б-3 Учебно-спортивные помещения
для начальных классов

В. Учебная зона IV-X классов:

- В-1 Кабинет русского языка 52,2 5,87 X 8,62 6
В-2 Кабинет родного языка -----
В-3 Кабинет литературы -----
В-4 Кабинет иностранных языков ----- 3
В-5 Кабинет истории 51,3 8,65 X 5,93 2
В-6 Кабинет географии 52,6 8,87 X 5,93 1
В-7 Кабинет математики 52,4 8,84 X 5,93 4
В-8 Кабинет черчения и рисунка 54,9 5,90 X 8,95 1
В-9 Кабинет военной подготовки 63,1 5,47 X 11,53 1
В-10 Кабинет технических средств
обучения (ТСО) -----
В-11 Класс пения и музыки 50,6 5,90 X 8,58 1
В-12 Кабинет информатики и вычислитель-
ной техники 51,5 8,68 X 5,93 1
В-13 Лаборатории физики 66,0 11,44 X 5,93 2
В-14 Лаборатории химии 68,5 11,55 X 5,93 1
В-15 Лаборатории биологии 68,1 11,55 X 5,95 2
В-16 Мастерские трудового обучения:

комбинированные:

- а) при школе -----
б) вне школы -----

обработка металла:

- а) при школе 71,3 11,69 x 6,00 1
б) вне школы -----

обработка дерева:

- а) при школе 49,8 9,05 x 5,50 1

б) вне школы -----

обслуживающих видов труда:

а) при школе 52,4 5,94 x 8,82 I

б) вне школы -----

В-17 Лаборантские при лабораториях 18,3 3,08 x 5,93 4

Г. Общешкольные помещения:

Г-1 Актовый зал на 300 мест 235,8 20,50 x 11,50 I

Г-2 Библиотека 48,4 8,80 x 5,50 I

Г-3 Спортзал 289,0 II,90 x 26,70 I
малый 69,0 5,95 x 11,60 I

Г-4 Бассейн -----

Г-5 Столовая на _____ мест 169,0 14,90 x 11,50 I

Г-6 Административные помещения 122,3 8

Д. Помещения продлённого дня, специальные или используются
помещения свободные во 2-ю смену

51,2 I

Г-7 Помещения медицинского
назначения 17,3 I

Рекреации 1384,7

7. Площадь участка школы 20812 кв.м., состав зон на территории
участка: учебно-опытная -----, спортивная 1200 кв. м.,
хозяйственная 900 кв.м., отдыха -----

(застроенная 3539 кв.м., замощенная 7447 кв. м.,
озеленённая 1756 кв.м., прочая 8070 кв.м.)

8. Сменность обучения, численность обучающихся во второй
смене

9. Наличие спортивных площадок на территории школы I

10. Ваше отношение к существующей материальной базе школы, каких
помещений не хватает Нужен ещё один спортзал, классные комна-
ты, т.к. грозит работа в 3 смены, необходимо увеличить количес-
тво посадочных мест в столовой.

необходима ли пристройка (что именно) Пристройка нецелесообраз-
на, если будет новая школа.

необходима ли реконструкция школы Нужна ещё одна школа в
микрорайоне.

б) вне школы -----

обслуживающих видов труда:

а) при школе

52,4

5,94 x 8,82 I

б) вне школы -----

В-17 Лаборантские при лабораториях 18,3 3,08 x 5,93 4

Г. Общешкольные помещения:

Г-1 Актный зал на 300 мест 235,8 20,50 x 11,50 I

Г-2 Библиотека 48,4 8,80 x 5,50 I

Г-3 Спортзал 289,0 II,90 x 26,70 I
малый 69,0 5,95 x 11,60 I

Г-4 Бассейн -----

Г-5 Столовая на _____ мест 169,0 14,90 x 11,50 I

Г-6 Административные помещения 122,3 8

Д. Помещения продлённого дня, специальные или используются
помещения свободные во 2-ю смену

51,2 I

Г-7 Помещения медицинского
назначения 17,3 I

Рекреации 1384,7

7. Площадь участка школы 20812 кв.м., состав зон на территории
участка: учебно-опытная -----, спортивная 1200 кв. м.,
хозяйственная 900 кв.м., отдыха -----

(застроенная 3539 кв.м., замощенная 7447 кв. м.,
озеленённая 1756 кв.м., прочая 8070 кв.м.)

8. Сменность обучения, численность обучающихся во второй
смене

9. Наличие спортивных площадок на территории школы I

10. Ваше отношение к существующей материальной базе школы, каких
помещений не хватает Нужен ещё один спортзал, классные комна-
ты, т.к. грозит работа в 3 смены, необходимо увеличить количес-
тво посадочных мест в столовой.

необходима ли пристройка (что именно) Пристройка нецелесообраз-
на, если будет новая школа.

необходима ли реконструкция школы Нужна ещё одна школа в
микрорайоне.